



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ

เทศบาลตำบลสวนขัน
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสวนขัน
โทร.๐-๗๕๔๑-๙๑๗๗
www.suankan.go.th

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ ทศ ๔๘ วรรค ๕ ให้นายกเทศมนตรีจัดทำ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และวรรค ๖ คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่สำนักงานเทศบาลด้วย

เทศบาลตำบลสวนขัน จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้ ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดดังนี้

๑. คำแถลงที่ได้เสนอไว้ต่อสภาท้องถิ่น

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลสวนขัน

คำแถลงนโยบาย

ของ

นายไพรินทร์ ไยน้อย นายกเทศมนตรีตำบลสวนขัน

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลสวนขัน

เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่เทศบาลตำบลสวนขัน ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสวนขัน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศ ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสวนขัน เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อให้ การบริหารงานของเทศบาลตำบลสวนขัน เป็นไปตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข ถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม สภาเทศบาล เพื่อให้ นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่ วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

กระผม นายไพรินทร์ ไยน้อย นายกเทศมนตรีตำบลสวนขัน จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารราชการ ของเทศบาลตำบลสวนขัน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาเป็นแนวทางในการบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลสวนขัน จำนวน ๕ ด้าน ดังนี้

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ สร้าง ซ่อม ปรับปรุงถนนทุกสายในพื้นที่ให้ปลอดภัย ได้มาตรฐาน โดยการประสานงานกับ ส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ จัดให้มีน้ำประปาสะอาด มีคุณภาพมาตรฐาน บริการอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

๑.๓ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๔ แก้ไขปัญหาระบบการระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง

๑.๕ ส่งเสริมให้มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางจราจร โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างทาง เพื่อลดจุดเสี่ยงอันตรายทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน

๑.๖ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

- ๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต
- ๒.๒ สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของแต่ละชุมชน ให้มีความเข้มแข็งตามความเหมาะสม
- ๒.๓ ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนากิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
- ๒.๔ ยกย่องและสนับสนุนการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของเอกชนและชุมชนผ่านระบบออนไลน์
- ๒.๕ ส่งเสริมเศรษฐกิจภาคเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภค ตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

- ๓.๑ ปลูกฝังจิตสำนึกแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ๓.๒ รักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
- ๓.๓ ให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้มีการลดขยะ และคัดแยกขยะต้นทาง ตั้งแต่ครัวเรือน ชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
- ๓.๔ ดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความสะอาด
- ๓.๕ ส่งเสริมระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น รักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต และชุมชน
- ๓.๖ สนับสนุนครัวเรือนและชุมชนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน

๔. นโยบายด้านสังคม

- ๔.๑ ร่วมกับสถานพยาบาลในพื้นที่ อสม. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ รักษาโรคไม่ติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งการดูแล ผู้ป่วยในด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- ๔.๒ ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ
- ๔.๓ ฟื้นฟู รักษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำนุบำรุง ศาสนา นำแนวทางของบุคคลสำคัญในท้องถิ่นมาใช้ในการดำเนินชีวิต และเป็นศูนย์ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
- ๔.๔ สนับสนุน อปพร. ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ๔.๕ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย
- ๔.๖ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง สมาชิกของครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข

๔.๗ บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างเป็นระบบ

๔.๘ การจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็กและประชาชนในตำบลตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ

๔.๙ ส่งเสริมโรงเรียนในพื้นที่ให้มีเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

๔.๑๐ ส่งเสริมระบบอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสวนขัน

๔.๑๑ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม การกีฬานันทนาการในชุมชน สร้างโอกาสการออกกำลังกาย
แก่ประชาชนทุกกลุ่ม ตลอดจนจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในประเภท ระดับต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

๔.๑๒ ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก ผู้สูงอายุ สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันเป็น
การลดการขาดโอกาส ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม

๕. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร

๕.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร
ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการบริหาร เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชน และเป็นองค์กร ธรรมภิบาล

๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องการปกครองท้องถิ่น การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย และบทบาทหน้าที่พลเมืองเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น

๕.๔ รมรงค์ ส่งเสริมให้มีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบภายในองค์กร

๕.๕ จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกัน ช่วยเหลือ บรรเทาและระงับภัยต่าง ๆ

๕.๖ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและ
ส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องให้กับชุมชนภายในตำบล

ด้วยนโยบายที่ได้แถลงมาทั้ง ๕ ด้านนี้ กระผมได้ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งได้
วิเคราะห์ค้นหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลสวนขัน และถกแถลงอย่างรอบคอบ
แล้ว จึงได้กำหนดเป็นนโยบายที่แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลสวนขันในวันนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ราชการของเทศบาลตำบลสวนขัน ตั้งแต่นี้ไปเป็นระยะเวลา ๔ ปี กระผมขอยืนยันว่าจะบริหารโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
อันประกอบด้วย ๔ หลักการสำคัญ และ ๑๐ หลักการย่อย ได้แก่

๑. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ประกอบด้วยหลักการย่อย คือ หลักประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล การตอบสนอง

๒. ค่านิยมประชาธิปไตย ประกอบด้วยหลักการย่อย คือ ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบ
ได้ เปิดเผย/โปร่งใส หลักนิติธรรม ความเสมอภาค

๓. ประชาธิปไตย ประกอบด้วยหลักการย่อย คือ การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ
การกระจาย

๔. ความรับผิดชอบทางการบริหาร ประกอบด้วยหลักการย่อย คือ คุณธรรม/จริยธรรมมาเป็นแนวทางในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลสวนขัน ให้มากที่สุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือร่วมใจ ตามแนวทางกระบวนการมีส่วนร่วมจากสภาเทศบาลตำบลสวนขัน ข้าราชการ พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลสวนขัน ในการสนับสนุน ผลักดันให้โครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสัมฤทธิ์ผลและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายดังกล่าวต่อไป

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลสวนขัน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ระบุแหล่งงบประมาณมาจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยมีจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๗๔ โครงการ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๕	๑๓,๙๓๘,๘๐๐.๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐
๓. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๒	๙๐,๐๐๐.๐๐
๔. การพัฒนาด้านสังคม	๒๓	๑๕,๑๕๖,๖๓๙.๐๐
๕. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๖	๗๘๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๕๗	๒๙,๘๗๕,๔๓๙

ผลการปฏิบัติงานโครงการ /กิจกรรม/งาน ที่ดำเนินการแล้ว

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพานและอาคารสถานที่
๒. พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ
๓. ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบน้ำอุปโภค-บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

การวางแผนงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ เทศบาลตำบลสวนขัน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาต่อไป เทศบาลตำบลสวนขัน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

รายงานผลการติดตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลสวนขัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๑.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายสุธรรม ใจเจริญ ถึง ป้อมตำรวจสวนขัน	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบ ที่ ทต.สวนขัน กำหนด	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	✓			ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗	(เทศบัญญัติ งบประมาณ)
๒.	โครงการปรับปรุงตลาดคอนกรีต หน้าศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	ปรับปรุงตลาดคอนกรีต ขนาดกว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๓.๒ เมตร จำนวน ๑๔ ช่อง รายละเอียดตาม แบบที่ ทต.สวนขัน กำหนด	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	✓			ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗	(เทศบัญญัติ งบประมาณ)
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านนายวิจิตร ชำนาญกิจ ถึง บ้านนางวรรณา อินทร์ศรี หมู่ที่ ๙ บ้านจอมทอง ตำบลสวนขัน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ ทต.สวนขันกำหนด	๒,๕๒๕,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๗๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	✓			ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	(เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางจุฑาทิพย์ แสงระวี ถึง บ้านนายกุตล ชำนาญกิจ หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนขัน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ ทต.สวนขันกำหนด	๒,๕๙๔,๐๐๐.๐๐	๑,๕๙๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	✓			ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไทรงาม ๖	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ ทต.สวนขันกำหนด	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	✓			มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๗	(จ่ายขาดเงินสะสม)
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไทรงาม ๙	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ ทต.สวนขันกำหนด	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	✓			มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๗	(จ่ายขาดเงินสะสม)
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกบ้านนายสุรัชย์ ศรีสวัสดิ์ ถึงเขตหมู่ที่ ๔ ตำบลสวนขัน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ ทต.สวนขันกำหนด	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๖,๖๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	✓			มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๗	(จ่ายขาดเงินสะสม)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๘.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกเทวดา หมู่ที่ ๘ ถึงเขตหมู่ที่ ๑ ตำบลจันดี	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ ทต.สวนขันกำหนด	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๗,๘๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	✓			มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๗	(จ่ายขาด เงินสะสม)
๙.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุญฤทธิ์ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตาม แบบ ที่ ทต.สวนขัน กำหนด	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	✓			เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๗	(จ่ายขาด เงินสะสม)
๑๐.	โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณสะพาน คลองทองออก หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างตลาดคอนกรีต ขนาดกว้าง ๘.๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ ทต.สวนขันกำหนด	๔๑๐,๙๐๐.๐๐	๔๐๒,๐๒๓.๐๐	๘,๘๗๗.๐๐	กองช่าง	✓			มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๗	(จ่ายขาด เงินสะสม)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากโรงเรียนบ้านคลองปึก ถึง สามแยกเทวดา หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตาม แบบ ที่ ทต.สวนขัน กำหนด	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	✓			ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	(จ่ายขาด เงินสะสม)
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไทรงาม ๙ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ ทต.สวนขันกำหนด	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	✓			ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	(จ่ายขาด เงินสะสม)
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมปอง สุดใจ ถึงถนน คสล. หมู่ที่ ๕ (ซอยไทรงาม ๑)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ ทต.สวนขันกำหนด	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๓๔๘,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	กองช่าง	✓			ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	(จ่ายขาด เงินสะสม)
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอ่าวเหียง หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ ทต.สวนขันกำหนด	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	✓			ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	(จ่ายขาด เงินสะสม)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอ่าวเหรียง หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ ทต.สวนขันกำหนด	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	✓			ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	(จ่ายขาด เงินสะสม)
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยควนตอดำ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ ทต.สวนขันกำหนด	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	✓			ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	(จ่ายขาด เงินสะสม)
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสวนนายบุญส่ง กฐินหอม ถึง ทางขึ้นถนนลาดยางน้ำตกสวนขัน (สามแยกสวนปาล์มนางมาลี ลิมประสิทธิ์วงศ์)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ ทต.สวนขันกำหนด	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	✓			ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	(จ่ายขาด เงินสะสม)
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจุฬาย สุดสาย หมู่ที่ ๖ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ ตำบลสวนขัน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ ทต.สวนขันกำหนด	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	✓			ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	(จ่ายขาด เงินสะสม)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายขอยลงแมง หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ ทต.สวนขันกำหนด	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	✓			ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	(จ่ายขาด เงินสะสม)
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมคทง หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ ทต.สวนขันกำหนด	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	✓			ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	(จ่ายขาด เงินสะสม)
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบสระห้วยลึก หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ ทต.สวนขันกำหนด	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	✓			ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	(จ่ายขาด เงินสะสม)
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกบ้านนายสุรชัย ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕ ถึงเขต หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ ทต.สวนขันกำหนด	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	✓			ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	(จ่ายขาด เงินสะสม)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๒๓.	โครงการบุกเบิกถนนวัดราษฎร์ บำรุง หมู่ที่ ๒ ตำบลสวนขัน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลละอาย	บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ ทต.สวนขันกำหนด	๒๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๒๕,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	กองช่าง	✓			ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	(จ่ายขาด เงินสะสม)
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบ หนองยน หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ ทต.สวนขันกำหนด	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	✓			ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	(จ่ายขาด เงินสะสม)
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากโรงเรียนบ้านคลองปึก ถึง สามแยกเทวดา หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ ทต.สวนขันกำหนด	๔๙๑,๐๐๐.๐๐			กองช่าง	✓			ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	(จ่ายขาด เงินสะสม)

แผนงานที่ ๑.๒ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑.	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ จุดสำนักงาน เทศบาลตำบลสวนขัน	ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบมาตรฐานของ กรมทรัพยากรน้ำ รายละเอียดตามแบบที่ ทต.สวนขันกำหนด	๓๘๐,๕๐๐.๐๐	๓๗๘,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	✓			มี.ค. ๒๕๖๗	(จ่ายขาด เงินสะสม)
๒.	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ จุดวัดราษฎร์บำรุง	ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ระบบประปาหมู่บ้าน ตาม แบบมาตรฐานของกรม ทรัพยากรน้ำ รายละเอียด ตามแบบที่ ทต.สวนขัน กำหนด	๑๙๐,๔๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	กองช่าง	✓			มี.ค. ๒๕๖๗	(จ่ายขาด เงินสะสม)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานที่ ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๑.	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลสวนขัน	อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลสวนขัน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			พ.ย. ๒๕๖๖	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๑.	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	จ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนงาน ,จัดทำแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ,รณรงค์พื้นที่สีเขียว และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๖๘,๖๕๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๖ ม.ค.-ก.ย. ๒๖๕๗	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๑.	โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าป้ายชื่อ และรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนขัน	ก่อสร้างประตูทางเข้าป้ายชื่อ และรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนขันตามแบบที่เทศบาลตำบลสวนขันกำหนด	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓				จ่ายขาดเงินสะสม
๒.	โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนขัน	ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนขันตามแบบที่เทศบาลตำบลสวนขันกำหนด	๔๙๙,๓๐๐.๐๐	๔๙๙,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓				จ่ายขาดเงินสะสม
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนขัน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ ทต.สวนขันกำหนด	๑๘๓,๐๐๐.๐๐	๑๘๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓				จ่ายขาดเงินสะสม
๔.	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนขัน	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนขัน ตามแบบที่เทศบาลตำบลสวนขันกำหนด	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓				จ่ายขาดเงินสะสม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๕.	โครงการปรับปรุงอาคาร เอนกประสงค์อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนขัน	ปรับปรุงอาคาร เอนกประสงค์อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลสวนขัน ตามแบบที่ เทศบาลตำบลสวนขัน กำหนด	๔๗๑,๖๐๐.๐๐	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓				จ่ายขาด เงินสะสม
๖.	โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก สำหรับผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลสวนขัน	ก่อสร้างศาลาที่พักสำหรับ ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลสวนขัน ตามแบบที่เทศบาลตำบล สวนขันกำหนด	๔๒๘,๓๐๐.๐๐	๔๒๘,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓				จ่ายขาด เงินสะสม
๗.	โครงการก่อสร้างเสาชิงช้าประจำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล สวนขัน	ก่อสร้างเสาชิงช้าประจำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลสวนขัน ตามแบบที่ เทศบาลตำบลสวนขัน กำหนด	๙๙,๖๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓				จ่ายขาด เงินสะสม

๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑.	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ/คนพิการ	อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ ความรู้ สร้างความร่วมมือ และประสานงาน สร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีของ ผู้สูงอายุ/คนพิการในพื้นที่ ตำบลสวนขัน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑.	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อ	อบรมให้ความรู้และ รณรงค์การควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			มี.ค.-เม.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ
๒.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำรวจ จำนวนสุนัข แมว ในพื้นที่และดำเนินการ ฉีดวัคซีน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓,๙๓๐.๐๐	๕๖,๐๗๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			มี.ค.-เม.ย. ๒๕๖๗	
๓.	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อบรมให้ความรู้และอบรม เชิงปฏิบัติการ ด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			ก.ย.๒๕๖๗	

๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๑.	โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดในตำบลสวนขัน	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่นักเรียนในพื้นที่ตำบลสวนขัน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			มี.ค.๒๖๕๗	

๔.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	จัดตั้งด่านให้ความสะดวกและบริการประชาชนในช่วงเทศกาล	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			ธ.ค. ๒๕๖๖- มี.ค. ๒๕๖๗ เม.ย. ๒๕๖๗	
๒.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	อบรมให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ			✓	พ.ค. ๒๖๕๗	

๔.๕ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๑.	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม)	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา โรงเรียนในพื้นที่ตำบลสวนขัน	๙๐๕,๒๓๙.๐๐	๘๐๓,๘๒๓.๒๗	๑๐๑,๔๑๕.๗๓	สำนักปลัดฯ	✓			ต.ค. ๒๕๖๖- -ก.ย.๒๕๖๗	
๒.	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่จำนวน ๓ โรงเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวัน	๑,๕๗๗,๐๐๐.๐๐	๑,๕๑๘,๘๗๐.๐๐	๕๘,๑๓๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			ต.ค. ๒๕๖๖- -ก.ย.๒๕๖๗	
๓.	อุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสวนขัน (อาหารกลางวัน,หนังสือเรียน,อุปกรณ์การเรียน,ค่าจัดการเรียนการสอน,เครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	อุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวัน	๙๐๓,๔๐๐.๐๐	๖๕๙,๒๒๘.๐๐	๒๔๔,๑๗๒.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	
๔.	โครงการจัดกิจกรรมทางการศึกษา	จัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมแข่งขันด้านทักษะ กิจกรรมการแสดงผลงานเวทีของเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลสวนขัน	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			ม.ค.๒๕๖๗	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จ่ายเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ ครูศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสวนขัน	๑,๑๑๙,๔๘๐.๐๐	๑,๑๑๙,๔๘๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย.๒๕๖๗	
๖.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนขัน	อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สวนขัน	๙๘,๐๐๐.๐๐	๘๓,๗๑๕.๐๐	๑๔,๒๘๕.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			ต.ค.๒๕๖๗	

๔.๖ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๑.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพ	๘,๕๔๑,๐๐๐.๐๐	๘,๔๓๖,๖๐๐.๐๐	๑๐๔,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			ต.ค. ๒๕๖๖-ก.ย.๒๕๖๗	
๒.	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพ	๒,๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๔,๔๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			ต.ค. ๒๕๖๖-ก.ย.๒๕๖๗	
๓.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพ	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			ต.ค. ๒๕๖๖-ก.ย.๒๕๖๗	

๔.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๑.	โครงการสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้สูงวัย	จัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพและขอพรผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสวนขัน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			เม.ย. ๒๖๕๗	
๒.	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และกิจกรรมบนเวทีฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			พ.ย. ๒๕๖๖	
๓.	โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			มี.ค. ๒๕๖๗	
๔.	โครงการสืบสานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๖,๘๓๐.๐๐	๑,๑๗๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			ต.ค. ๒๕๖๖	
๕.	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่นักเรียนในพื้นที่ตำบลสวนขัน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๙,๒๕๐.๐๐	๕,๗๕๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			เม.ย. ๒๖๕๗	
๖.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา	จัดส่งนักกีฬาในพื้นที่ตำบลสวนขันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๕๕๐.๐๐	๖,๔๕๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			พ.ค. ๒๖๕๗	
๗.	โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มธาตุน้อย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	จัดริ้วขบวนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีแห่ผ้าห่มธาตุน้อย	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			มี.ค. ๒๖๕๗	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๘.	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดในพื้นที่ตำบลสวนขัน	๕,๐๐๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			ก.ค.๒๕๖๗	
๙.	โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			มี.ค.๒๕๖๗	
๙.	โครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			ต.ค. ๒๕๖๖	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๑.	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	จ้างบุคลากรและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			ต.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ
๒.	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓,๙๔๕.๐๐	๖,๐๕๕.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			เม.ย.- พ.ค. ๒๕๖๗	
๓.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลสวนขัน	จัดอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลสวนขัน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓	ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องมีการจากโอนงบประมาณ
๔.	โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสวนขัน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘,๕๕๐.๐๐	๑๑,๔๕๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓			มี.ค.๒๕๖๗	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๕.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	จ้างเหมาจัดทำรายการ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างใน พื้นที่ตำบลสวนขัน	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๙,๖๐๒.๐๐	๓๙๘.๐๐	สำนักปลัดฯ			✓	ต.ค ๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก มีการโอน งบประมาณ